

Отчет
о достижении показателей результативности использования
Субсидий на реконструкцию и (или) создание объектов недвижимого имущества (бизнес-инкубаторов), включая разработку проектно-сметной документации

(наименование субсидии, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение)

Всеволожского района

(наименование муниципального образования)

по состоянию на «31» декабря 2020 г.

Наименование мероприятия (объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества)/адрес местонахождения	Наименование показателя результативности	Год, на который запланировано достижение показателя результативности	Единица измерения	Значение показателя результативности		Отклонение		Причины отклонения
				план	факт	(+,-)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Строительство здания для организации производственного бизнес-инкубатора "Муниципального фонда поддержки малого и среднего предпринимательства" Всеволожского муниципального района	уровень строительной готовности объекта	2022	%	13,00000	9,34000	3,66000	28,15	Непредставление актов выполненных работ
Строительство здания для организации производственного бизнес-инкубатора "Муниципального фонда поддержки малого и среднего предпринимательства" Всеволожского муниципального района	ввод в эксплуатацию объекта недвижимого имущества – бизнес-инкубатора	2022	Ед.					
Строительство здания для организации производственного бизнес-инкубатора "Муниципального фонда поддержки малого и среднего предпринимательства" Всеволожского муниципального района				33 333 000,00	21 204 704,41	12 128 295,59	36,39	

Глава администрации

(наименование должности руководителя исполнительно-распорядительного органа муниципального образования (местной администрации) или уполномоченного им лица)



Низовский Андрей
Александрович
(ФИО)

Подпись