


СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы администрации по ЖКХ и
Градостроительству


В.В. Гречиц
« 27 » Февраль 2018 г.



УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации

МО «Заневское городское поселение»


А.В. Гердий
« 27 » Февраль 2018 г.

Отчёт о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Благоустройство и санитарное содержание территории муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2015-2019 годы» в 2017 году.

Основные показатели (результат), достигнутые за отчетный период в целом, в том числе за счет бюджетных ассигнований отчетного периода.

№ п/п	Перечень мероприятий выполненных в установленные сроки	Конкретные результаты достигнутые за отчетный период в целом, в том числе за счет бюджетных ассигнований в отчетный период	Анализ факторов повлиявших на ход реализации муниципальной программы	Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств	Информация об изменениях внесенных в муниципальную программу	Иная информация	Примечание
1	Санитарное содержание территории.	Выполнено в соответствии с ТЗ и условиями муниципального контракта.	Погодные условия.	31 287 536,24			
2	Санитарное содержание парка «Оккервиль»	Выполнено в соответствии с ТЗ и условиями	Погодные условия.	9 656 795,54			

		муниципального контракта.					
3	Сбор, вывоз и размещение 30000 куб. м. сверхнормативных ТБО.	Выполнено в соответствии с ТЗ и условиями муниципального контракта.	Загруженность подъездов к местам сбора ТБО.	24 113 795,80			
4	Сбор, вывоз и размещение 6000 куб.м. ТБО с несанкционированных свалок.	Выполнено в соответствии с ТЗ и условиями муниципального контракта.	Большое количество несанкционированного мусора, трудно доступные места для сбора и вывоза.	3 300 000,00			
5	Сбор, вывоз и размещение 600 куб.м. ТБО при проведении месячника по благоустройству.	Выполнено в соответствии с ТЗ и условиями муниципального контракта.	Большое количество несанкционированного мусора, трудно доступные места для сбора и вывоза.	360 000,00			
6	Ремонт площадок для сбора ТБО.	Выполнено в соответствии с ТЗ и условиями муниципального контракта.	Эксплуатационный износ.	99 170,74			
7	Ремонт контейнеров для сбора ТБО.	Выполнено в соответствии с ТЗ и условиями муниципального контракта.	Эксплуатационный износ.	98 885,00			
8	Приобретение и доставка саженцев зеленых насаждений и цветов.	Выполнено в соответствии с ТЗ и условиями муниципального контракта.	Погодные условия.	432 000,00			

9	Приобретение и доставка плодородного грунта. Приобретение и доставка песка на детские площадки.	Выполнено в соответствии с ТЗ и условиями муниципального контракта.	Погодные условия.	85 000,00			
10	Декоративная подрезка кустарников в населенных пунктах поселения.	Выполнено в соответствии с ТЗ и условиями муниципального контракта.	Погодные условия.	84 766,66			
11	Санитарная вырубка аварийных и больных деревьев.	Выполнено в соответствии с ТЗ и условиями муниципального контракта.	Погодные условия, близость к автодорогам и жилым строениям.	412 925,00			
12	Санитарная вырубка мелколесья и кустов на территории поселения.	Выполнено в соответствии с ТЗ и условиями муниципального контракта.	Погодные условия.	168 059,44			
13	Приобретение, доставка и установка малых архитектурных форм для оборудования детских и спортивных площадок, парков и мест отдыха.	Выполнено в соответствии с ТЗ и условиями муниципального контракта.	Погодные условия.	1 386 000,00			
14	Ремонт детских и спортивных площадок.	Выполнено в соответствии с ТЗ и условиями муниципального	Погодные условия, случаи вандализма.	400 000,00			

		контракта.					
15	Обслуживание и осмотр детского игрового оборудования на детских и спортивных площадках поселения.	Выполнено в соответствии с ТЗ и условиями муниципального контракта.	Погодные условия.	100 000,00			
16	Закупка скамеек и урн для благоустройства населенных пунктов поселения	Закупка осуществлена по программе Развитие территорий, на которых осуществляются иные формы местного самоуправления на 2015-2019 годы"	Благоустройство мест под установку оборудования.	0			
17	Закупка, установка и ремонт информационных стендов.	Выполнено в соответствии с ТЗ и условиями муниципального контракта.	Погодные условия.	192 000,00			
18	Устройство детской площадки в дер. Янино-1, д.52	Выполнено в соответствии с ТЗ и условиями муниципального контракта.	Погодные условия.	4 863 530,42			
19	Реконструкция детской площадки дер. Заневка д.48	Выполнено в соответствии с ТЗ и условиями муниципального	Погодные условия.				

		контракта.					
20	Изготовление и установка декоративных ограждений.	Денежные средства перенаправлены на другие виды работ.	Погодные условия.	0			
21	Ремонт и покраска декоративных ограждений.	Выполнено в соответствии с ТЗ и условиями муниципального контракта.	Погодные условия.	94 346,00			
22	Косметический ремонт памятника В.И.Ленину.	Выполнено в соответствии с ТЗ и условиями муниципального контракта.	Погодные условия.	90 814,68			
23	Очистка водоотводных канав с восстановлением водотока.	Выполнено в соответствии с ТЗ и условиями муниципального контракта.	Погодные условия.	454 987,48			
24	Изготовление и установка почтовых ящиков дер. Хирвосты, дер. Кудрово	Выполнено в соответствии с ТЗ и условиями муниципального контракта.	нет	194 499,98			
25	Приобретение новогодних украшений и инвентаря.	Выполнено в соответствии с ТЗ и условиями муниципального контракта.	нет	196 900,00			
26	Монтаж, демонтаж и оформление четырех	Выполнено в соответствии с	Погодные условия.	397 572,20			

	светодиодных елок.	ТЗ и условиями муниципального контракта.					
27	Хранение в течение 11 месяцев четырех светодиодных елок и оборудования к ним.	Выполнено в соответствии с ТЗ и условиями муниципального контракта.	нет	156 000,00			
28	Установка, подключение и снятие новогодних украшений.	Выполнено в соответствии с ТЗ и условиями муниципального контракта.	нет	118 975,18			
29	Приобретение баннеров и флагов.	Выполнено в соответствии с ТЗ и условиями муниципального контракта.	нет	180 450,00			
30	Аренда 2-х рекламных уличных стоек на ул. Шоссейная, монтаж и демонтаж баннеров.	Выполнено в соответствии с ТЗ и условиями муниципального контракта.	нет	456 000,00			
31	Развешивание и снятие праздничной атрибутики на территории поселения.	Выполнено в соответствии с ТЗ и условиями муниципального контракта.	нет	480 367,59			
32	Ремонт, содержание и обслуживание уличного освещения на территории поселения.	Выполнено в соответствии с ТЗ и условиями муниципального контракта.	Погодные условия.	13 091 405,31			

33	Устройство уличного освещения пешеходных дорожек в парке «Оккервиль» дер. Кудрово.	Выполнено в соответствии с ТЗ и условиями муниципального контракта.	Погодные условия.	283 800,00			
34	Устройство уличного освещения с заменой существующих светильников	Выполнено в соответствии с ТЗ и условиями муниципального контракта.	Погодные условия.	7 107 753,00			
35	Установка узлов учета на территории поселения	Выполнено в соответствии с ТЗ и условиями муниципального контракта.	Погодные условия.	1 376 206,00			
36	Восстановление провалов асфальтобетонного покрытия, восстановление ливневой канализации Янино-1, ул. Военный городок д.65	Выполнено в соответствии с ТЗ и условиями муниципального контракта.	Погодные условия, отсутствие ливневой канализации.	53 070,00			
37	Устройство пешеходных дорожек на территории поселения.	Выполнено в соответствии с ТЗ и условиями муниципального контракта.	Погодные условия.	1 838 274,43			
38	Отлов безнадзорных бродячих животных.	Выполнено в соответствии с ТЗ и условиями муниципального контракта.	нет	345 230,00			

39	Работы по истребительной и профилактической дезинсекции, дератизации и дезинфекции на территории поселения.	Выполнено в соответствии с ТЗ и условиями муниципального контракта.	Погодные условия.	72 777,68			
40	Обслуживание светодиодных дорожных знаков на территории МО	Выполнено в соответствии с ТЗ и условиями муниципального контракта.	Погодные условия.	169 987,48			
41	Прокладка труб отвода ливневых вод	Выполнено в соответствии с ТЗ и условиями муниципального контракта.	Погодные условия. Согласование с собственниками прилегающих участков.	920 417,00			
42	Поставка скамеек и урн парке Оккервиль	Выполнено в соответствии с ТЗ и условиями муниципального контракта.	Благоустройство мест под установку оборудования.	488 196,75			

Перечень мероприятий не выполненных с обоснованием причин.

№ п/п	Целевые показатели (индикаторы) программы	Единица измерения	Значение показателя на начало реализации Программы (2017 год)	Значение показателя на отчетный период (2017 год)	Значение индекса (в процентах)/уровень эффективности	Примечание
1	Закупка скамеек и урн для благоустройства населенных пунктов поселения	тыс. рублей	200,00	-	0%	Закупка осуществлена по программе Развитие территорий, на которых осуществляются иные формы местного самоуправления на 2015-2019 годы"
2	Изготовление и установка декоративных ограждений.	тыс. рублей	500,00	0,00	0%	Денежные средства перенаправлены на другие виды работ
33	ИТОГО:		700,00	-	0%	

Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств.

Все мероприятия муниципальной программы выполнены за счет бюджетных средств МО "Заневское городское поселение". Работы выполнялись в рамках муниципальных контрактов.

Значение целевых индикаторов и показателей эффективности реализации мероприятий муниципальной программы.

Целевые индикаторы программы	Единица измерения	Значение показателя на начало реализации Программы (необходимо указать период)	Значение показателя на отчетный период (необходимо указать период)	Значение индекса (в процентах)/уровень эффективности
Муниципальная программа "<u>Благоустройство и санитарное содержание территории муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2015-2019 годы</u>"	Руб.	107 400 661,83	105 608 495,60	98%/высокий уровень

Санитарное содержание территории.	Руб.	31 300 000,00	31 287 536,24	100%/высокий уровень
Санитарное содержание парка «Оккервиль»	Руб.	9 700 000,00	9 656 795,54	100%/высокий уровень
Сбор, вывоз и размещение 30000 куб. м. сверхнормативных ТБО.	Руб.	24 114 000,00	24 113 795,80	100%/высокий уровень
Сбор, вывоз и размещение 6000 куб.м. ТБО с несанкционированных свалок.	Руб.	3 300 000,00	3 300 000,00	100%/высокий уровень
Сбор, вывоз и размещение 600 куб.м. ТБО при проведении месячника по благоустройству.	Руб.	400 000,00	360 000,00	90%/средний уровень
Ремонт площадок для сбора ТБО.	Руб.	100 000,00	99 170,74	99%/высокий уровень
Ремонт контейнеров для сбора ТБО.	Руб.	100 000,00	98 885,00	99%/высокий уровень
Приобретение и доставка саженцев зеленых насаждений и цветов.	Руб.	432 000,00	432 000,00	100%/высокий уровень
Приобретение и доставка плодородного грунта. Приобретение и доставка песка на детские площадки.	Руб.	100 000,00	85 000,00	85%/средний уровень
Декоративная подрезка кустарников в населенных пунктах поселения.	Руб.	100 000,00	84 766,66	85%/средний уровень
Санитарная вырубка аварийных и больных деревьев.	Руб.	488 361,83	412 925,00	85%/средний уровень
Санитарная вырубка мелколесья и кустов на территории поселения.	Руб.	200 000,00	168 059,44	84%/средний уровень

Приобретение, доставка и установка малых архитектурных форм для оборудования детских и спортивных площадок, парков и мест отдыха.	Руб.	1 400 000,00	1 386 000,00	99%/высокий уровень
Ремонт детских и спортивных площадок.	Руб.	400 000,00	400 000,00	100%/высокий уровень
Обслуживание и осмотр детского игрового оборудования на детских и спортивных площадках поселения.	Руб.	100 000,00	100 000,00	100%/высокий уровень
Закупка скамеек и урн для благоустройства населенных пунктов поселения	Руб.	200 000,00		0%/низкий уровень
Закупка, установка и ремонт информационных стендов.	Руб.	200 000,00	192 000,00	96%/высокий уровень
Устройство детской площадки в дер. Янино-1, д.52	Руб.	2 086 000,00	4 863 530,42	99%/высокий уровень
Реконструкция детской площадки дер. Заневка д.48	Руб.	2 826 000,00		
Изготовление и установка декоративных ограждений.	Руб.	500 000,00		0%/низкий уровень
Ремонт и покраска декоративных ограждений.	Руб.	300 000,00	94 346,00	3%/низкий уровень
Косметический ремонт памятника В.И.Ленину.	Руб.	100 000,00	90 814,68	91%/высокий уровень
Очистка водоотводных канав с восстановлением водотока.	Руб.	500 000,00	454 987,48	91%/высокий уровень
Изготовление и установка почтовых ящиков дер. Хирвости, дер. Кудрово	Руб.	200 000,00	194 499,98	97%/высокий уровень

Приобретение новогодних украшений и инвентаря.	Руб.	400 000,00	196 900,00	49%/низкий уровень
Монтаж, демонтаж и оформление четырех светодиодных елок.	Руб.	400 000,00	397 572,20	99%/высокий уровень
Хранение в течение 11 месяцев четырех светодиодных елок и оборудования к ним.	Руб.	200 000,00	156 000,00	78%/средний уровень
Установка, подключение и снятие новогодних украшений.	Руб.	120 000,00	118 975,18	99%/высокий уровень
Приобретение баннеров и флагов.	Руб.	300 000,00	180 450,00	60%/средний уровень
Аренда 2-х рекламных уличных стоек на ул. Шоссейная, монтаж и демонтаж баннеров.	Руб.	500 000,00	456 000,00	91%/высокий уровень
Развешивание и снятие праздничной атрибутики на территории поселения.	Руб.	480 000,00	480 367,59	100%/высокий уровень
Ремонт, содержание и обслуживание уличного освещения на территории поселения.	Руб.	13 100 000,00	13 091 405,31	100%/высокий уровень
Устройство уличного освещения пешеходных дорожек в парке «Оккервиль» дер. Кудрово.	Руб.	280 133,00	283 800,00	101%/высокий уровень
Устройство уличного освещения с заменой существующих светильников	Руб.	7 110 000,00	7 107 753,00	100%/высокий уровень
Установка узлов учета на территории поселения	Руб.	1 390 500,00	1 376 206,00	99%/высокий уровень

Восстановление провалов асфальтобетонного покрытия, восстановление ливневой канализации Янино-1, ул. Военный городок д.65	Руб.	55 000,00	53 070,00	96%/высокий уровень
Устройство пешеходных дорожек на территории поселения.	Руб.	1 838 667,00	1 838 274,43	100%/высокий уровень
Отлов безнадзорных бродячих животных.	Руб.	350 000,00	345 230,00	99%/высокий уровень
Работы по истребительной и профилактической дезинсекции, дератизации и дезинфекции на территории поселения.	Руб.	80 000,00	72 777,68	91%/высокий уровень
Обслуживание светодиодных дорожных знаков на территории МО	Руб.	200 000,00	169 987,48	85%/средний уровень
Прокладка труб отвода ливневых вод	Руб.	950 000,00	920 417,00	97%/высокий уровень
Поставка скамеек и урн парке Оккервиль	Руб.	500 000,00	488 196,75	98%/высокий уровень

Исполнитель: Начальник отдела развития ЖКХ и благоустройства _____ Мусин А.В.

Проверил: Начальник юридического сектора

С.В. Богданова

Проверил: Начальник финансово-экономического сектора

А.В. Скидкин