


СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы администрации по ЖКХ и
Градостроительству


В.В. Гречиц
«27» февраля 2018 г.



УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации

МО «Заневское городское поселение»


А.В. Гердий

2018 г.

**Отчёт о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы " Развитие автомобильных дорог
муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области на 2015-2019 годы " в 2017 году.**

Основные показатели (результат), достигнутые за отчетный период в целом, в том числе за счет бюджетных ассигнований отчетного периода.

Перечень мероприятий выполненных в установленные сроки	Конкретные результаты достигнутые за отчетный период в целом, в том числе за счет бюджетных ассигнований в отчетный период	Анализ факторов повлиявших на ход реализации муниципальной программы	Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств	Информация об изменениях внесенных в муниципальную программу	Иная информация	Примечание
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог и внутридворовых проездов.	Выполнено в соответствии с ТЗ и условиями муниципального контракта.	Погодные условия.	2 817 150,72			

Проектирование автомобильных дорог, разработка схем дислокации дор. знаков, на территории МО.	Выполнено в соответствии с ТЗ и условиями муниципального контракта.	Согласование с органами УГИБДД ЛО.	1 296 700,49			
Установка дорожных знаков на территории МО.	Выполнено в соответствии с ТЗ и условиями муниципального контракта.	Погодные условия.	367 075,51			
Обслуживание искусственных неровностей.	Выполнено в соответствии с ТЗ и условиями муниципального контракта.	Погодные условия.	293 999,96			

Перечень мероприятий не выполненных с обоснованием причин.

№ п/п	Целевые показатели (индикаторы) программы	Единица измерения	Значение показателя на начало реализации Программы (2017 год)	Значение показателя на отчетный период (2017 год)	Значение индекса (в процентах)/уровень эффективности	Примечание
Мероприятия отсутствуют.						

Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств.

Все мероприятия муниципальной программы выполнены за счет бюджетных средств МО "Заневское городское поселение". Работы выполнялись в рамках муниципальных контрактов.

Значение целевых индикаторов и показателей эффективности реализации мероприятий муниципальной программы.

Целевые индикаторы программы	Единица измерения	Значение показателя на начало реализации Программы (необходимо указать период)	Значение показателя на отчетный период (необходимо указать период)	Значение индекса (в процентах)/уровень эффективности
Муниципальная программа " Развитие автомобильных дорог муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2015-2019 годы "	Руб.	6 578 362,99	4 774 926,68	73%/средний уровень

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог и внутридворовых проездов	Руб.	3 522 294,26	2 817 150,72	80%/средний уровень
Проектирование автомобильных дорог, разработка схем дислокации дор.знаков, на территории МО	Руб.	2 386 068,73	1 296 700,49	54%/низкий уровень
Установка дорожных знаков на территории МО	Руб.	370 000,00	367 075,51	99%/высокий уровень
Обслуживание искусственных неровностей	Руб.	300 000,00	293 999,96	98%/высокий уровень

Исполнитель: Начальник отдела развития ЖКХ и благоустройства _____ Мусин А.В.

Проверил: Начальник юридического сектора

_____ С.В. Богданова

Проверил: Начальник финансово-экономического сектора

_____ А.В. Скидкин