

"СОГЛАСОВАНО"

Заместитель главы администрации МО "Заневское городское поселение" по ЖКХ и градостроительству

В.В. Гречин

2019 года

"УТВЕРЖДАЮ"

Глава администрации МО "Заневское городское поселение"

Гердий А.В.

2019 года

Отчет о ходе реализации муниципальной программы "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории МО "Заневское городское поселение на 2018-2020 годы" за 2018 год

№п/п	перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки	конкретные результаты, достигнутые за отчетный период в целом, в том числе за счет бюджетных ассигнований отчетного периода	анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы	данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств в тыс. руб.	информация об изменениях, внесенных муниципальной программой	иная информация
1	Строительство распределительного газопровода по дер. Янино-2, Всеволожского района Ленинградской области	Повышение уровня газификации населенных пунктов деревни Янино-2, д. Суорацда, д. Хирвостя,	своевременное финансирование муниципальной программы		без изменений	
2	Корректировка ПСД реконструкции ВНС дер. Суорацда, тп Янино-1 РЭТ РЭТ "ЛУЧ"	повышение уровня водоснабжения и водоотведения поселения, реконструкция водонапорных станций тп. Янино-1 дуч, в деревне Суорацда	своевременное финансирование муниципальной программы	9 516,74	без изменений	
3	Государственная экспертиза корректировки ПСД реконструкции ВНС дер. Суорацда, тп Янино-1 РЭТ РЭТ "ЛУЧ"	повышение уровня водоснабжения и водоотведения поселения, реконструкция водонапорных станций тп. Янино-1 дуч, в деревне Суорацда	своевременное финансирование муниципальной программы	1 250,00	без изменений	постановление администрации от 13.07.2018 №406 "об утверждении муниципальной программы "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории МО "Заневское городское поселение на 2018-2020 годы"
4	Государственная экспертиза сметной документации корректировки ПСД реконструкции ВНС дер. Суорацда, тп Янино-1 РЭТ РЭТ "ЛУЧ"	повышение уровня водоснабжения и водоотведения поселения, реконструкция водонапорных станций тп. Янино-1 дуч, в деревне Суорацда	своевременное финансирование муниципальной программы	652,23	без изменений	постановление администрации от 13.07.2018 №406 "об утверждении муниципальной программы "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории МО "Заневское городское поселение на 2018-2020 годы"
				30,68		

5	Технологическое присоединение к сетям электроснабжения Шит Вводно-распределительный ВРУ в соответствии с проектом КНС-3	повышение уровня водоснабжения и водоотведения	своевременное финансирование муниципальной программы	298,86	<p>постановление администрации от 13.07.2018 №406</p> <p>"Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории МО "Заневское городское поселение на 2018-2020 годы"</p>
6	Подготовка объектов водоснабжения и водоотведения к ОЭП 2018-2019 г.	повышение уровня водоотведения, реконструкция канализационной насосной станции, выполнение технических условий присоединения к эл. сетям	своевременное финансирование муниципальной программы	186,41	<p>постановление администрации от 13.07.2018 №406</p> <p>"Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории МО "Заневское городское поселение на 2018-2020 годы"</p>
7	«Реконструкция котельной № 40 с увеличением мощности и переводом на газовое топливо по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г.п. Янино-1» (Перевод в режим работы ЦТП котельной № 10)	повышение/уровня использования систем водоснабжения водоотведения в зимних условиях	своевременное финансирование муниципальной программы	5 499,62	<p>постановление администрации от 13.07.2018 №406</p> <p>"Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории МО "Заневское городское поселение на 2018-2020 годы"</p>
8	«Реконструкция котельной № 40 с увеличением мощности и переводом на газовое топливо по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г.п. Янино-1» (Перевод в режим работы ЦТП котельной № 10)	повышение уровня теплоснабжения тп. Янино-1, и поселения влетом	своевременное финансирование муниципальной программы	55 573,27	<p>постановление администрации от 13.07.2018 №406</p> <p>"Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории МО "Заневское городское поселение на 2018-2020 годы"</p>
9	Техническое обслуживание тепловых сетей	повышение уровня теплоснабжения тп. Янино-1, и поселения влетом	своевременное финансирование муниципальной программы		<p>постановление администрации от 13.07.2018 №406</p> <p>"Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории МО "Заневское городское поселение на 2018-2020 годы"</p>
10	Подготовка объектов теплоснабжения к ОЭП 2018-2019	повышение уровня теплоснабжения тп. Янино-1, и поселения влетом	своевременное финансирование муниципальной программы	190,37	<p>постановление администрации от 13.07.2018 №406</p> <p>"Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории МО "Заневское городское поселение на 2018-2020 годы"</p>
11	Подготовка объектов теплоснабжения к ОЭП 2018-2019	повышение/уровня использования систем теплоснабжения в зимних условиях	своевременное финансирование муниципальной программы	3 109,52	<p>постановление администрации от 13.07.2018 №406</p> <p>"Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории МО "Заневское городское поселение на 2018-2020 годы"</p>

12	Обслуживание электростановок находящихся на балансе администрации МО	повышения уровня эффективности использования системы электроснабжения поселения	современное финансирование муниципальной программы	1 550,00	постановление администрации от 13.07.2018 №406 "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории МО "Заневское городское поселение на 2018-2020 годы"
13	приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-генераторные установки)	повышение уровня энергетической устойчивости теплосточников тп. Янино-1 и поселения в целом	современное финансирование муниципальной программы	5 776,00	постановление администрации от 13.07.2018 №406 "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории МО "Заневское городское поселение на 2018-2020 годы"
14	приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-генераторные установки)	повышение уровня энергетической устойчивости теплосточников тп. Янино-1 и поселения в целом	современное финансирование муниципальной программы	304,00	постановление администрации от 13.07.2018 №406 "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории МО "Заневское городское поселение на 2018-2020 годы"
				83 937,70	

Оценка эффективности муниципальной программы

Значение целевых индикаторов и показателей эффективности реализации мероприятий муниципальной программы "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории МО "Заневское городское поселение на 2018-2020 годы" за 2018 год

№ п/п	Целевые показатели (индикаторы) программы	Единица измерения	Значение показателя на начало реализации Программы (2018 год) в т.р. руб.	Значение показателя на отчетный период (2018 год) в т.р. руб.	Значение индекса (в процентах) уровень эффективности
1	Разработка ПСД «Распределительный газопровод по дер. Новосергиевка Всеволожского района снинградской области»	руб.	2 300,00		МК расторгнут
2	Государственная экспертиза проектной документации по объекту "Подводящий газопровод к дер. Новосергиевка Всеволожского района Ленинградской области"	руб.		750,00	не выполнено, денежные средства перенесены на выполнение одного из этапов реконструкции котельной №40, строительство ЦТП
3	Государственная экспертиза проектной документации на строительство распределительного газопровода по дер. Новосергиевка Всеволожского района Ленинградской области	руб.		690,00	не выполнено, денежные средства перенесены на выполнение одного из этапов реконструкции котельной №40, строительство ЦТП
4	Государственная экспертиза сметной документации по объекту "Подводящий газопровод к дер. Новосергиевка Всеволожского района Ленинградской области"	руб.		23,60	не выполнено, денежные средства перенесены на выполнение одного из этапов реконструкции котельной №40, строительство ЦТП

5	Государственная экспертиза сметной документации на строительство распределительного газопровода по дер. Новосергиевка Всеволожского района Ленинградской области	руб.		23,60	не выполнено, денежные средства перенесены на выполнение одного из этаповреконструкции котельной №40, строительство ЦТП
6	Разработка ПСД на строительство подводящего газопровода к деревне Новосергиевка Всеволожского района Ленинградской области	руб.			не выполнено, денежные средства перенесены на выполнение одного из этаповреконструкции котельной №40, строительство ЦТП
7	Государственная экспертиза проектной документации на строительство системы централизованного водоснабжения дер. Кудрово (частный сектор) по ул. Новая, Всеволожского района, Ленинградской области	руб.		2117,50	не выполнено, денежные средства перенесены на выполнение одного из этаповреконструкции котельной №40, строительство ЦТП
8	Государственная экспертиза ПСД по реконструкции уличной сети водопровода для водоснабжения жилых домов по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Янино-2	руб.		45,00	не выполнено, денежные средства перенесены на выполнение одного из этаповреконструкции котельной №40, строительство ЦТП
9	Государственная экспертиза СД по реконструкции уличной сети водопровода для водоснабжения жилых домов по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Янино-2	руб.		37,00	не выполнено, денежные средства перенесены на выполнение одного из этаповреконструкции котельной №40, строительство ЦТП
10	Государственная экспертиза сметной документации на строительство системы централизованного водоснабжения дер. Кудрово (частный сектор) по ул. Новая Всеволожского района, Ленинградской области	руб.		23,60	не выполнено, денежные средства перенесены на выполнение одного из этаповреконструкции котельной №40, строительство ЦТП
11	Разработка ПТТ и ПМ линейного объекта "Водопровод по ул. Новая в дер. Кудрово (частный сектор), Всеволожского района, Ленинградской области"	руб.		23,60	не выполнено, денежные средства перенесены на выполнение одного из этаповреконструкции котельной №40, строительство ЦТП
12	Разработка ПСД «Строительство системы централизованного водоснабжен Всеволожского района, Ленинградской области" ии дер. Кудрово (частный сектор) по ул. Новая»	руб.		250,00	не выполнено, денежные средства перенесены на выполнение одного из этаповреконструкции котельной №40, строительство ЦТП
13	Разработка ПСД реконструкции уличной сети водопровода для водоснабжения жилых домов по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Янино-2	руб.		650,00	не выполнено, денежные средства перенесены на выполнение одного из этаповреконструкции котельной №40, строительство ЦТП
14	Строительный контроль на объекте «Реконструкция ВНС в д. Суораваля»	руб.		559,00	не выполнено, денежные средства перенесены на выполнение одного из этаповреконструкции котельной №40, строительство ЦТП
				58,00	

15	Технический надзор за строительством системы централизованного водоснабжения дер. Кудрово (частный сектор) по ул. Новая Всеволожского района, Ленинградской области	руб.	47,00		не выполнено, денежные средства перенесены на выполнение одного из этаповреконструкции котельной №40, строительство ЦТП
16	Строительство системы централизованного водоснабжения дер. Кудрово (частный сектор) по ул. Новая Всеволожского района, Ленинградской области	руб.			не выполнено, денежные средства перенесены на выполнение одного из этаповреконструкции котельной №40, строительство ЦТП
17	Реконструкция ВНС д. Суорацда	руб.	2 350,00		не выполнено, денежные средства перенесены на выполнение одного из этаповреконструкции котельной №40, строительство ЦТП
18	Строительство распределительного газопровода по дер. Янино-2, Всеволожского района Ленинградской области		2 709,20		не выполнено, денежные средства перенесены на выполнение одного из этаповреконструкции котельной №40, строительство ЦТП
19	Корректировка ПСД реконструкции ВНС: дер. Суорацда, гп Янино-1 РЭТ РЭТ "ЛУЧ"	руб.		9 516,75	100%/высокий уровень
20	Государственная экспертиза корректировки ПСД реконструкции ВНС: дер. Суорацда, гп Янино-1 РЭТ РЭТ "ЛУЧ"	руб.		1 250,00	100%/высокий уровень
21	Государственная экспертиза сметной документации корректировки ПСД реконструкции ВНС: дер. Суорацда, гп Янино-1 РЭТ РЭТ "ЛУЧ"	руб.		652,23	100%/высокий уровень
22	техническое обслуживание сетей водопровода и канализации	руб.		30,68	100%/высокий уровень
23	Технологическое присоединение к сетям электроснабжения ЦПТ вводно-распределительный ВРУ в соответствии с проектом КНС-3	руб.		298,86	100%/высокий уровень
24	Подготовка объектов водоснабжения и водоотведения к ОЭП 2018-2019 г.	руб.		186,41	100%/высокий уровень
25	«Реконструкция котельной № 40 с увеличением мощности и переводом на газовое топливо по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г.п. Янино-1» (Перевод в режим работы ЦТП котельной № 10)	руб.		5 499,62	100%, высокий уровень
26	Строительный контроль за «Реконструкцией котельной № 40 с увеличением мощности и переводом на газовое топливо по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г.п. Янино-1» (Перевод в режим работы ЦТП котельной № 10)	руб.	25 797,35	55 573,27	не выполнено, денежные средства перенесены на выполнение одного из этаповреконструкции котельной №40, строительство ЦТП
27	Техническое обслуживание тепловых сетей	руб.	1 289,87		100%/высокий уровень
28	Подготовка объектов теплоснабжения к ОЭП 2018-2019	руб.		190,37	100%/высокий уровень
29	Обследование территорий участков на пред-мст наличия взрывоопасных предметов	руб.		3 109,51	100%/высокий уровень
30	Обслуживание электростановок находящихся на балансе администрации МО	руб.	100,00		не выполнено
			1 550,00	1 550,00	100%/высокий уровень

31	приобретение автономных источников электроснабжения(дизель-генераторные установки)	руб.			5 776,00	100%, высокий уровень	
32	приобретение автономных источников электроснабжения(дизель-генераторные установки)	руб.			304,00	100%, высокий уровень	
Итого					41 394,32	83 937,70	97,4 % высокий

Исполнитель: Начальник сектора управления муниципальным имуществом и ЖКХ _____

 Мусин А.В.

Проверил: Начальник юридического сектора _____ Богданова С.В.

Проверил: Начальник финансово-экономического сектора _____ Скидкин А.В.

