

		бюд жет	жет		ники	бюд жет	жет		ники	бюд жет	жет		ники		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Проектирование и строительство сетей инженерно-технического обеспечения			13 568,0				13 568,0				13 560,26		99,9%	мероприятие выполнено
2	Разработка ППТ, ПМ и ПСД на строительство (реконструкцию) газопроводов на территории МО			4 200,0				4 200,0				4 112,27		97,9%	мероприятие выполнено
3	Осуществление технического обслуживания газопроводов на территории МО, выполнение мероприятий по технологическому присоединению и осуществлению тех. надзора в сфере			780,31				780,31				780,31		100%	мероприятие выполнено

	газоснабжения.														
4	Подготовка объектов теплоснабжения к ОЗП			12 000,0				12 000,0				11 843,64		98,69%	мероприятие выполнено
	Итого по программе			30 548,3				30 548,3				30 296,48		99,5%	мероприятие выполнено

Сведения
о фактически достигнутых значениях показателей
(индикаторов) муниципальной программы

N п / п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерен ия	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора)
			Год, предшествующ ий отчетному <1>	Отчетный год		
				План	Факт <2>	
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа						
1	Разработка проектов	Шт.	0	1	1	
2	Протяженность построенных инженерных сетей.	Км.	2728,0	1329,0	1329,0	
3	Реконструкция тепловых сетей	Км.	295,2	300,0	300,0	

Исполнитель:



Начальник сектора ЖКХ Королева О.Н.

Проверил:



Начальник юридического отдела Богданова С. В.

Проверил:

Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности централизованной бухгалтерии главный бухгалтер Фокина С. А.

Пояснительная записка

По исполнению муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории МО «Заневское городское поселение на 2022-2026 годы».

1. В рамках мероприятия «Проектирование и строительство сетей инженерно-технического обеспечения» разработана схема теплоснабжения МО «Заневское городское поселение», проведены публичные слушания, схема утверждена.
2. Разработан проект по строительству сетей газоснабжения для газификации жд.ст. Мяглово в соответствии с мероприятием муниципальной программы «Разработка ПШТ, ПМ и ПСД на строительство (реконструкцию) газопроводов на территории МО». Проект прошел государственную экспертизу, передан в АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» для реализации.
3. Со специализированной организацией заключены договоры на обслуживание газопроводов, находящихся в собственности муниципального образования, техническое обслуживание выполнено в полном объеме.
4. В целях подготовки объектов теплоснабжения к ОЗП произведены работы по перекладке трубопровода теплоснабжения от ЦТП в районе МКД ул. Новая в гп. Янино-1.

Начальник сектора ЖКХ



Королева О.Н.