

СОГЛАСОВАНО
Заместитель главы администрации
по ЖКХ и благоустройству
А.В. Мусин
2025 года

УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации
А.В. Гердий
2025 года

о реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы: «Развитие автомобильных дорог Заневского городского поселения Вешенского муниципального района Ленинградской области на 2023-2027 годы»

Отчетный период: январь-декабрь 2024 года
Ответственный исполнитель: и.о. начальника отдела дорожного хозяйства и благоустройства Тимофеева В.В.

№	Наименование структурного элемента муниципальной программы	Фактическое финансирование муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей)				Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей)				Сведения о достигнутых результатах	Оценка выполнения
		Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местные бюджеты	Прочие источники	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местные бюджеты	Прочие источники		
1	2	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Региональный проект «Жилье»		63 696,4	4 796,2			63 696,4	4 796,2		100	Выполнено
1.1	Расходы на стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации		63 696,4	4 796,2			63 696,4	4 796,2		100	Выполнено
2	Комплекс проектных мероприятий «Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования»		85 771,5	197 312,5			85 771,5	197 284,8		99,99	Выполнено
2.1	Расходы бюджета на проектирование строительства автомобильных дорог, разработку схем организации дорожного движения			9 200,3				9 200,3		100	Выполнено
2.2	Расходы бюджета на осуществление строительного контроля			2 275,1				2 247,4		99	Выполнено
2.3	Расходы бюджета на проведение капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования			166 736,0				166 736,0		100	Выполнено
2.4	Расходы бюджета на содержание автомобильных дорог общего пользования			19 101,1				19 101,1		100	Выполнено
2.5	Расходы бюджета на подготовку и проведение мероприятий, посвященных Дню образования Ленинградской области		85 771,5				85 771,5			100	Выполнено
Всего по муниципальной программе			149 467,9	202 108,7			149 467,9	202 081,0		99,99	Выполнено

Сведения
о фактически достигнутых значениях показателей
(индикаторов) муниципальной программы

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы				Обоснование отклонений значений показателя (индикатора)
			Год. перспективный отчетному	План	Отчетный год	Факт	
1	2	3	4	5	6	7	
Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог Завьяловского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2023-2027 годы»							
1	Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	м2	10 000,0	12 000,0		12 000,0	Мероприятия по проведению капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог выполнены в полном объеме
2	Содержание и оборудование автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	41,1	41,1		41,1	Мероприятия по содержанию и оборудованию автомобильных дорог выполнены в полном объеме
3	Проектирование строительства и разработка схем организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения	шт	2,5	3,0		3,0	Мероприятия по проектированию выполнены в полном объеме

Исполнитель: и.о. начальника отдела дорожного хозяйства и благоустройства В.В. Тимофеева

Проверил: Начальник юридического отдела Е.В. Богданова

Проверил: Начальник сектора бюджетного планирования и социально-экономического развития Н.В. Топона

Пояснительная записка

к отчету о реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2023-2027 годы» за 2024 год

1. В рамках мероприятия «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» были продолжены работы в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» (программа «СТИМУЛ») национального проекта «Жилье и городская среда» по строительству линейного объекта по проспекту Строителей в составе: уличная дорожная сеть, внутриквартальные сети уличного освещения, ливневая канализация по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, муниципального образования «Заневское городское поселение», кадастровый квартал 47:07:1044001. Также осуществлялся строительный и авторский надзор.

2. В рамках мероприятия «Проектирование строительства автомобильных дорог, разработка схем организации дорожного движения» была разработана рабочая документация по объекту: «ул. Новая – ул. Кольцевая – 1-я Линия от ЦКС ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области до автодороги общего пользования регионального значения «Санкт-Петербург – Колтуши», а также проведена государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий, в том числе проверки достоверности определения сметной стоимости; проводились работы по актуализации схемы организации дорожного движения в гп. Янино-1, также по разработке схемы организации дорожного движения деревень Суоранда, Хирвосты, Янино-2; оказывались услуги по экспертизе сметной документации по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения; работы по разработке проекта организации дорожного движения при проведении празднования Дня Ленинградской области в г. Кудрово и его реализация; выполнялись работы по актуализации рабочей документации строительства светофорного объекта в г. Кудрово на пересечении ул. Английская, ул. Австрийская, пр. Европейский

3. В рамках мероприятия «Осуществление строительного надзора» специализированными организациями проводился строительный контроль при проведении работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения.

4. В рамках мероприятия «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования» был проведен ямочный ремонт, ремонт картами автомобильных дорог с асфальтовым покрытием и грейдирование автомобильных дорог с грунтовым покрытием на территории населенных пунктов поселения, проведены работы по замене асфальтового покрытия на внутриквартальных проездах в мкр. Новый Оккервиль, в южном Кудрово на улицах Венская, Австрийская, Английская, части Пражская, части Ленинградской, Европейского пр-та и части пр-та Строителей, асфальтирование грунтовых дорог в деревнях. Выполнены работы по

строительству светофорного объекта на перекрестке Европейского проспекта, ул. Английская и ул. Австрийская.

5. В рамках мероприятия «Содержание автомобильных дорог общего пользования» заключен муниципальный контракт по обслуживанию светофорных объектов г. Кудрово, гп. Янино-1. Производилось обновление дорожной разметки в населенных пунктах поселения, производилась установка дорожных знаков, а также их очистка от рекламных вывесок, установка искусственных дорожных неровностей, установка пешеходных ограждений. Получены технические условия для присоединения к электрическим сетям по объекту: «ул. Новая – ул. Кольцевая – 1-я Линия от ЦКС ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области до автодороги общего пользования регионального значения «Санкт-Петербург – Колтуши».

6. В рамках мероприятия «Подготовка и проведение мероприятий, посвященных Дню образования Ленинградской области» проводились работы по замене асфальтового покрытия на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в г. Кудрово.

И.о. начальника отдела дорожного хозяйства
и благоустройства



В.В.Тимофеева