

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы администрации
по ЖКХ и благоустройству

А.В. Мусин
2026 года



А.В. Гердий
2026 года

Отчет
о реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы: «Благоустройство и санитарное содержание территории Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

Отчетный период: январь-декабрь 2025 года
Ответственный исполнитель: брио начальника отдела дорожного хозяйства и благоустройства Тимофеева В.В.

№	Наименование структурного элемента муниципальной программы	Фактическое финансирование муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей)				Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей)				Сведения о достигнутых результатах	Оценка выполнения
		Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местные бюджеты	Прочие источники	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местные бюджеты	Прочие источники		
1	2	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Муниципальная программа «Благоустройство и санитарное содержание территории Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области»			447 014,4				444 352,7		99,40	
1	Комплекс процессных мероприятий «Санитарное содержание территории поселения»			221 356,0				221 162,8		99,9	Выполнено
1.1	Реализация комплекса мероприятий по санитарному содержанию территории поселения			212 943,0				212 943,0		100,0	Выполнено
1.2	Сбор, вывоз и размещение ТБО с несанкционированных свалок			6 536,8				6 343,8		97,0	Выполнено
1.3	Работы по дезинсекции и дератизации			676,2				676,0		99,97	Выполнено
1.4	Ремонт контейнеров и площадок для сбора ТБО			1 200,0				1 200,0		100,00	Выполнено
2	Комплекс процессных мероприятий «Озеленение и развитие уровня благоустройства территории поселения»			138 330,3				136 714,4		98,83	Выполнено
2.1	Реализация комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского			599,7				599,7		100,00	Выполнено
2.2	Благоустройство общественных территорий, детских площадок, автомобильных стоянок, приобретение, доставка и установка малых архитектурных форм для оборудования детских и спортивных площадок, парков и мест отдыха			11 023,4				10 433,3		94,65	Не выполнено
2.3	Реализация комплекса мероприятий по озеленению территории поселения			7 500,0				7 218,4		96,25	Выполнено
2.4	Благоустройство парка "Оккервиль" и прилегающей территории			107 577,4				107 514,8		99,94	Выполнено
2.5	Очистка водоотводных канав с восстановлением водотока			3 740,0				3 140,0		83,96	Не выполнено
2.6	Ремонт и обслуживание детских и спортивных площадок			3 000,0				3 000,0		100,00	Выполнено
2.7	Закупка, установка и ремонт информационных стендов			481,3				399,7		83,05	Не выполнено
2.8	Устройство пешеходных дорожек			4 408,5				4 408,5		100,00	Выполнено
3	Комплекс процессных мероприятий «Праздничное оформление поселения»			1 000,0				967,0		96,70	Выполнено

3.1	Приобретение праздничной атрибутики		600,0			599,7		99,95	Выполнено
3.2	Аренда рекламных уличных стоек и конструкций		400,0			367,3		91,83	Не выполнено
4	Комплекс процессных мероприятий «Содержание и ремонт сетей электроснабжения поселения»		77 704,8			76 913,3		98,98	Выполнено
4.1	Устройство уличного освещения		13 946,1			13 946,1		100,00	
4.2	Ремонт, содержание и обслуживание уличного освещения		44 157,9			44 157,9		100,00	Выполнено
4.3	Приобретение электрической энергии		19 600,8			18 809,3		95,96	Выполнено
5	Комплекс процессных мероприятий «Проектирование и экспертиза объектов благоустройства»		4 717,6			4 689,5		99,40	Выполнено
5.1	Реализация комплекса мероприятий по проектированию и экспертизе объектов благоустройства		3 502,6			3 474,6		99,20	Выполнено
5.2	Осуществление строительного контроля		1 215,0			1 214,9		99,99	Выполнено
6	Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство и содержание мест захоронения»		3 905,7			3 905,7		100,00	Выполнено
6.1	Содержание мест захоронения		1 797,5			1 797,5		100,00	Выполнено
6.2	Мероприятия по увековечению памяти погибших при защите Отечества		2 108,2			2 108,2		100,00	Выполнено
	Всего по муниципальной программе		447 014,4			444 352,7		99,40	Выполнено


Сведения
о фактически достигнутых значениях показателей
(индикаторов) муниципальной программы

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора)
			Год, предшествующий отчетному	Отчетный год		
				План	Факт	
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа «Благоустройство и санитарное содержание территории Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2023-2027 годы»						
1	Техническое обслуживание сетей уличного освещения на территории Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области (протяженность)	м	164 626,0	164 626,0	164 626,0	Мероприятие выполнено
2	Уборка несанкционированных свалок	м3	3 150,0	3 150,0	3 150,0	Мероприятие выполнено
3	Количество заключенных муниципальных контрактов на оказание услуг по локализации и ликвидации очагов распространения борщевика Сосновского на территории Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области	Ед.	1,0	1,0	1,0	Мероприятие выполнено

Исполнитель: врио начальника отдела дорожного хозяйства и благоустройства _____

 В.В. Тимофеева

Проверил: Начальник юридического отдела _____

 С.В. Богданова

Проверил: Начальник сектора бюджетного планирования и социально-экономического развития _____

 М.В. Борисова

Пояснительная записка

к отчету о реализации муниципальной программы «Благоустройство и санитарное содержание территории Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области» за 2025 год

1. В рамках мероприятия «Санитарное содержание территории» осуществлялось ежедневное санитарное содержание территорий общей площадью 631 118 квадратных метров. Дворники и спецтехника убирали мусор, несанкционированную рекламу, занимались обеспыливанием и помывкой дорог в сухую погоду, в зимнее время боролись с гололедом и снегопадом. Также выполнялся аварийный ямочный ремонт. Выполнены работы по очистке от мусора прибрежной полосы р. Оккервиль.
2. В рамках мероприятия «Сбор, вывоз и размещение ТБО с несанкционированных свалок» собрано, вывезено и размещено ТБО с несанкционированных свалок на специализированные полигоны объемом 4200,0 м³, также в рамках выделенной субсидии ликвидированы 2 несанкционированных свалки в дер. Новосергиевка и дер. Заневка.
3. В рамках мероприятия «Проведение работ по дезинсекции и дератизации» выполнены работы по истребительной и профилактической дератизации с целью предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний среди населения, 4 автомобильных моста, 3 пешеходных моста и 16 площадок ТБО.
4. В рамках мероприятия «Ремонт контейнеров и площадок для сбора ТБО» проведены работы по реконструкции мест накопления ТБО в дер. Заневка, по ул. Питерская, в г. Кудрово по ул. Новая, в дер. Янино-2 по ул. Рябиновая.
5. В рамках мероприятия «Реализация комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского» были проведены работы по химической и механической обработке ядовитого растения на территории более 17 га.
6. В рамках мероприятия «Благоустройство общественных территорий, детских площадок, автомобильных стоянок, приобретение, доставка и установка малых архитектурных форм для оборудования детских и спортивных площадок, парков и мест отдыха» завершены работы по благоустройству территории спортивно-досугового центра в дер. Суоранда на ул. Рабочая, д. 13а, установлены флаштоки возле здания паспортного стола в г. Кудрово, изготовлены и смонтированы флаштоки на опоры уличного освещения, установлены кронштейны для подключения консолей к опорам уличного освещения в гп. Янино-1, выполнен ремонт тротуаров в г. Кудрово на участке ул. Новой и участке ул. Центральной. Мероприятие не выполнено, денежные средства освоены не в полном объеме в связи с образовавшейся экономией по результатам проведения конкурсных процедур.
7. В рамках мероприятия «Реализация комплекса мероприятий по озеленению территории» выполнялись работы по содержанию зеленых насаждений на территории поселения. Осуществлена поставка саженцев. Оказаны услуги по посадке и уходу за цветочной рассадой в вазонных комплексах на территории поселения, и перемещение вазонных комплексов

от места установки до места хранения Выполнены работы по валке аварийных деревьев.

8. В рамках мероприятия «Благоустройство парка "Оккервиль" и прилегающей территории в границах благоустройства» выполнены работы по посадке деревьев и кустарников, по устройству наружного освещения и электроснабжения, устройству водоотведения и пешеходных дорожек, поставка и установка малых архитектурных форм, поставка и установка парковой сцены в парке «Оккервиль». Разработана проектная документация единого рекреационного каркаса вдоль набережной реки Оккервиль, выполнены работы по архитектурной визуализации объектов благоустройства в границах парковой зоны.

9. В рамках мероприятия «Очистка водоотводных канав с восстановлением водотока» произведено текущее содержание ливневой канализации, откачка талых вод. Мероприятие не выполнено, денежные средства освоены не в полном объеме в связи с образовавшейся экономией по результатам проведения конкурсных процедур.

10. В рамках мероприятия «Ремонт и обслуживание детских и спортивных площадок» производился текущий ремонт детских игровых и спортивных площадок на территории поселения.

11. В рамках мероприятия «Закупка, установка и ремонт информационных стендов» оказаны услуги по изготовлению и установке информационных табличек на местах накопления ТКО, а также работы по ремонту и техническому обслуживанию информационных стендов на территории поселения. Мероприятие не выполнено, денежные средства освоены не в полном объеме в связи с образовавшейся экономией по результатам проведения конкурсных процедур.

12. В рамках мероприятия «Устройство пешеходных дорожек» выполнены работы по понижению бортового камня на пешеходных переходах и тротуарах, по устройству тротуара вдоль части ул. Центральная, выполнены работы по устройству дополнительной пешеходной дорожки в парке «Тихое место» гп. Янино-1 и в парке «Оккервиль» г. Кудрово.

13. В рамках мероприятия «Приобретение праздничной атрибутики» были приобретены шары пластиковые, гирлянды тающие сосульки, гирлянды радуга, светодиодные завесы «Бахрома», светящиеся нити, блоки питания.

14. В рамках мероприятия «Аренда рекламных уличных стоек и конструкций» арендованы билборды в гп. Янино-1, дер. Заневка, г. Кудрово, арендован экран в г. Кудрово на пересечении ул. Центральная, ул. Областная, ул. Ленинградская. Мероприятие не выполнено, денежные средства освоены не в полном объеме в связи с образовавшейся экономией по результатам проведения конкурсных процедур.

15. В рамках мероприятия «Устройство уличного освещения» проведены работы по устройству уличного освещения в г.п. Янино-1, по ул. Заводская, от участка с к/н 47:07:1039001:4202 до д.8; в г. Кудрово, мкр. Новый Оккервиль, между домами по ул. Областная д.1 и ул. Ленинградская д.3; между домами по ул. Областная д.1 и Каштановой аллеей д.2, дер. Янино-2, ул. Крымская (проулок у д. 23); дер. Суоранда, от ул. Рабочая КСДЦ до ул. Ржавского; дер. Янино-2, ул. Раздельная.

16. В рамках мероприятия «Ремонт, содержание и обслуживание уличного освещения» производилось техническое обслуживание уличного освещения в населенных пунктах поселения, производилась замена неисправных светильников, замена на энергосберегающие светильники, устранялись дефекты на кабельных линиях. А также заключен договор на технологическое присоединение к электрическим сетям храма в д. Суоранда.

17. В рамках мероприятия «Приобретение электрической энергии для нужд поселения» производится оплата поставщикам электроэнергии.

18. В рамках мероприятия «Реализация комплекса мероприятий по проектированию и экспертизе объектов благоустройства» выполнены работы по подготовке проектной и сметной документации объектов благоустройства, разработаны дизайн-проекты благоустройства общественных территорий, реализуемых в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», проведена экспертиза сметных документов на соответствие нормативам ценообразования и расчетным индексам по объектам благоустройства.

19. В рамках мероприятия «Осуществление строительного контроля» осуществлен строительный контроль при проведении работ по благоустройству общественных территорий, реализуемых по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», при проведении работ по благоустройству в парке «Оккервиль», при проведении работ по установке спортивной площадки на территории стадиона в гп. Янино-1, при строительстве пешеходных дорожек.

20. В рамках мероприятия «Содержание мест захоронения» оказаны услуги по текущему санитарному содержанию территории Пундоловского кладбища и вывозу ТКО. Выполнены работы по благоустройству.

21. В рамках мероприятия «Мероприятия по увековечению памяти погибших при защите Отечества» выполнены работы по установке надмогильных сооружений на аллее Памяти погибших военнослужащих при выполнении служебного долга в ходе специальной военной операции, расположенной на Пундоловском кладбище.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

1) Степень достижения цели и решения задач муниципальной программы:
 $S_d = (164626,0/164626,0+3150,0/3150,0+1,0/1,0)*100\%/3 = 100,0\%$

2) Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы:
 $U_f = 444352,7/447014,4*100\% = 99,40\%$

3) Степень реализации мероприятий программы:

$M = 17/21 * 100\% = 80,95\%$

$100,0*0,45+99,40*0,2+80,95*0,35 = 93,21\% \geq 85\%$ - **средняя эффективность**
Эффективность реализации программы признается на **среднем уровне**.

Временно исполняющий обязанности
начальника отдела дорожного хозяйства
и благоустройства



В.В.Тимофеева